



Sr Secretário

REF:- Memorando nº 196/2020 – processo administrativo 7071/2020

Item H.4 – Obras Atrasadas ou Paralisadas.

Contratada	Valor Inicial do Contrato	Obra:	Classificação
SANEX SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 994.657,09	ETE Jaguari	Saneamento
Justificativa:- Demora na liberação de Pagamento para a empresa pela Gerenciadora do Contrato, Caixa Econômica Federal, que aguardava aprovação do loteamento pelo Programa Cidade Legal do Estado de São Paulo e Licença de Operação da Cetesb			
Situação atual:- Concluída			
EXATA CONSTRUTORA LTDA	R\$ 471.844,91	USF Boa Vereda	Saúde
Justificativa:- Aguardando regularização de documentação de titularidade da área.			
Situação atual:- Em Andamento – provável conclusão em 12/2020			
K33 Engenharia Ltda	R\$ 1.435.000,00	Creche Jd Silvestre IV	Educação
Justificativa:- Aguardando Repasse do Governo Estadual			
Situação atual:- Concluída			
Teto Construtora S/A	R\$ 2.720.890,29	Ponte de Concreto	Mobilidade Urbana
Justificativa:- Houve interrupção no repasse estadual e o Município assumiu o orçamento para conclusão			
Situação atual:- Em Andamento – provável conclusão em 12/2020			
SANIOTO CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA	R\$ 914.554,57		Abastecimento

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9273


depobras@amparo.sp.gov.br - www.amparo.sp.gov.br



Esta obra não é deste departamento, portanto não tenho as informações			
CONTEL Construtora e Pavimentação Eireli Ltda	R\$ 2.123.964,18	Pavimentação Várias Ruas	Mobilidade Urbana
Justificava:- Demora para análises e liberação de Recursos do Convênio Estadual – DADE			
Situação atual:- Concluída			
FLASA ENG E CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 870.466,09	Restauro Casa do Chefe	Equipamentos Urbanos
Justificativa:- Demora no repasse de recurso federal pelo Ministério do Turismo			
Situação atual:- Concluída			
CONTEL Construtora e Pavimentação Eireli Ltda	R\$ 314.554,95	Pavimentação Rua Maria Cecilia Ribieri	Mobilidade Urbana
Justificativa:- Demora na liberação do Recurso Federal pelo Ministério das Cidades			
Situação atual:- Concluída			
PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 711.260,09	2ª Etapa revitalização Praça Pádua Salles	Equipamentos Urbanos
Justificativa:- Demora para análises e liberação de Recursos do Convênio Estadual – DADE			
Situação atual: Obra Concluída – Aguardando pagamento da última medição			

Amparo, 17 de Setembro de 2020


Mônica de Souza Lenzi Baraldi
Engenheira Civil - SMDU


PAULO A. R. MARINI
Secretário Municipal
de Desenvolvimento Urb-
CREA nº 060177512-0

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO CARLOS PIFFER”

AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 705 – CENTRO – AMPARO/SP – CEP 13.900-400 – TEL: (19) 3817-9273

depobras@amparo.sp.gov.br - www.amparo.sp.gov.br