



Prefeitura Municipal de
AMPARO
Estância Hidromineral

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO


Item : - 12. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

a) Informar todas as obras em andamento no Município, incluindo as atrasadas/paralisadas nesta data, preenchendo o quadro do Anexo I;

REF:- processo TC-003265.989.20-2

| OBRAS | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------|---------------------|---|
| Número do Contrato | Valor Inicial do Contrato (R\$) | Valor Total pago (R\$) | Contratada | Atrasada ou paralisada? | Data da Paralisação | Descrição da obra (objeto) |
| 141/2018 | 711.260,09 | 598.051,80 | Projecon Projetos e Construções Ltda | Atrasada | | 2ª Etapa Praça Pádua Salles |
| 178/2018 | 2.720.890,29 | 2.202.482,44 | Teto Construtora Ltda | Atrasada | | Construção de Ponte Sobre o Rio Camanducaia |
| 207/2018 | 717.411,29 | 162.350,95 | Romme Construtora Ltda | Atrasada | | 2ª Etapa Parque Municipal |
| 125/2019 | 356.714,98 | 317.272,57 | LAGOTELA eireli EPP | Atrasada | | CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA 2ª ETAPA |
| 169/2019 | 879.996,38 | 246.750,00 | Construtora Norbex Eireli | | | 3ª Etapa do Parque Municipal |
| 230/2018 | 471.844,91 | 377.475,93 | EXATA Construções Ltda. | Atrasada | | Reforma USF Boa Vereda |
| 058/2020 | 472.177,91 | 2.945,40 | Romme Construtora Ltda | Paralisada | 30/03/2020 | Pronto Socorro Veterinário |
| 63/2020 | 493.681,54 | 50.161,16 | Romme Construtora Ltda | | | PISTA DE OBSTACULOS EM CONCRETO |
| 103/2020 | 172.913,94 | 0,00 | EXATA Construções Ltda. | | | CENTRO ESPORTIVO DO JARDIM BRASIL |
| 089/2020 | 938.561,24 | 110.503,20 | Constel Construtora e Pavimentação Eirelli EPP | | | Pavimentação Rua França e Av Italia |
| 124/2020 | 553.574,25 | 17.916,97 | WANX Construtora Ltda | | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF JARDIM CAMANDOCAIA |

Amparo 02 de Outubro de 2020


Mônica de Souza Lenzi Baraldi
Engenheira Civil - SMDU