

## RELATÓRIO DAS OBRAS EM ANDAMENTO


d. Informar todas as Obras em Andamento no 1º Quadrimestre no Município, incluindo as atrasadas/paralisadas nesta Data, preenchendo o Quadro do Anexo I

### ANEXO 1

REF:- Requisição 16/2021 - SCdO

OBRAS						
Número do Contrato	Valor Inicial do Contrato (R\$)	Valor Total pago (R\$)	Contratada	Atrasada ou paralisada?	Data da Paralisação	Descrição da obra (objeto)
178/2018	2.720.890,29	2.898.462,01	Teto Construtora Ltda	PARALIZADA	25/04/2021	Construção de Ponte Sobre o Rio Camanducaia
207/2018	717.411,29	321.503,68	Romme Construtora Ltda	ATRASADA		2ª Etapa Parque Municipal
169/2019	879.996,38	794.003,16	Construtora Norbex Eireli	ATRASADA		3ª Etapa do Parque Municipal
63/2020	493.681,54	151.633,11	Romme Construtora Ltda	ATRASADA		PISTA DE OBSTACULOS EM CONCRETO
103/2020	172.913,94	107.287,03	EXATA Construções Ltda.	ATRASADA		CONSTR VESTIÁRIO CENTRO ESPORTIVO DO JARDIM BRASIL
124/2020	553.574,25	253.576,25	WANX Construtora Ltda	PARALIZADA	20/03/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF JARDIM CAMANDOCAIA
149/2020	590.925,14	57.080,13	Romme Construtora Ltda	ATRASADA		REFORMA E AMPLIAÇÃO CIME PICA PAU
138/2020	1.392.265,75	0,00	CONSTRUTORA OHANA LTDA	PARALIZADA	27/02/2021	Parque Municipal - 4ª Etapa
169/2020	318.000,00	153.723,72	Projecon Projetos e Construções Ltda	ATRASADA		COBERTURA CENTRO ESPORTIVO JARDIM BRASIL
98/2020	287.040,18	275.102,41	Projecon Projetos e Construções Ltda	ATRASADA		Praça Loteamento Santa Maria
161/2020	119.578,83	0,00	Romme Construtora Ltda	PARALIZADA	15/03/2021	REFORMA CIME JACYRA RIBEIRO GUILARDI

  
Aloisio Benedetto Gressoni  
Eng.º. M.º. de Desenv. Urbano  
CREA 5060530790

  
Mônica S. Lenzi Baraldi  
Engenheira Civil  
CREA 5060266194