

municipio	situacao_da_obra	ambito	valor_inicial_contrato	valor_total_pago	contratada	cnpi_contratada	contratante	classificacao	data_paralisacao	descricao_obra	endereco	data_prevista_conclusao	observacao	tc	motivo_paralisacao_atraso
Amparo	Atrasada	Municipal	493.681,54	412.497,43	ROMME CONSTRUTORA LTDA	06.229.343/0001-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)	Não informado	PISTA DE OBSTACULOS EM CONCRETO	SP 360 KM 130	08/12/2020	A OBRA ESTA EM ANDAMENTO		Outros
Amparo	Atrasada	Municipal	553.574,25	438.847,78	WANX CONSTRUTORA LTDA	30.126.604/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)	20/03/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO CAMANDUCAIA	RUA ESPANHA	10/08/2021			Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos
Amparo	Atrasada	Municipal	229.000,00	310.773,61	PROJECOM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	26.588.542/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Edificações Administrativas Diversas	Não informado	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE AMPARO CONTRATO 208/2021	AVENIDA BERNADINO DE CAMPOS	09/03/2022	ATRASO DEVIDO CLIMA CHUVOSO DE JANEIRO.		Outros
Amparo	Atrasada	Municipal	312.999,99	271.638,10	PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	26.588.542/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Edificações Administrativas Diversas	Não informado	COMPLEMENTO DO EDIFICIO DO CISBRA	RUA 06 (SEIS) JARDIM SANTA HELENA	16/05/2022			Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação
Amparo	Atrasada	Municipal	856.177,24	779.673,94	TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI	15.019.222/0001-23	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Mobilidade urbana - vias urbanas	Não informado	EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ROTATORIA DO MAÇOM	AVEDIDA DR. CARLOS BURGOS X RUA PORTUGAL LOT NARDINI	04/07/2022			Outros
Amparo	Atrasada	Municipal	174.713,98	117.929,61	CAIO VINICIUS CECCONI DE AVILA 32726975860	31.048.813/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	Educação - Universidades, Faculdades, Escolas e similares	Não informado	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO, TROCA DO TELHAMENTO, DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE COLETOR DE UNIDADE DE AQUECIMENTO GLOBAL E PINTURA INTERNA.	AV DR. ROBERTO PASTANA CAMARA	28/06/2022			Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos